

Gemeinde Beschendorf

Niederschrift über die Einwohnerversammlung
am 17. Juni 2014

Treff Ole School, Beschendorf, Dorfstraße 5

Anwesend:

1. Bürgermeister Reinhard Krönke
 2. Gemeindevertreter Christian Behrens
 3. Gemeindevertreter Klaus de Vries
 4. Gemeindevertreter Uwe Kripke
 5. Gemeindevertreter Dirk Lühje
 6. Gemeindevertreter Gabriele Lühje
 7. Gemeindevertreter Lutz Schlünzen
 8. Gemeindevertreterin Stefanie Schmidt
- Herr Nieland, Kreis Ostholstein
Büroleiter Dieter van Bühren, Amt Lensahn
84 Einwohner
VA Herbert Hopp als Protokollführer

Beginn: 19.00 Uhr

Ende: 20:15 Uhr

Tagesordnung:

1. Ausbau Schulweg
2. Anfragen und Mitteilungen

Bürgermeister Krönke begrüßt die Anwesenden und leitet in die Thematik zur heutigen Versammlung ein.

Zu Punkt 1: Ausbau Schulweg

Herr Nieland, Fachdienstleiter Grundstücks- und Gebäudeservice beim Kreis Ostholstein, unterrichtet die Anwesenden über den Neubau der Brücke K 59/DB. An der Brücke wurden im Jahre 2008 Schäden festgestellt. Ein vom Kreis Ostholstein als Bauträger beauftragtes Gutachten hat eine Restnutzung der Brücke aufgrund Betonkrebesses bis zum Jahre 2015 ergeben. Alternativen zu einem Brückenneubau, insbesondere hinsichtlich einer evtl. neuen Bahntrasse, wurden betrachtet. Letztendlich gibt es keine Alternativen zu einem Neubau.

Der Kreis Ostholstein hat daher den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein in Lübeck mit der Erneuerung der Brücke beauftragt.

Folgender Zeitplan wird bekanntgegeben:

- Vertragliche Baufrist: 01.07.2014 bis 27.11.2015
- Anlaufbesprechung Baufirma: 25.06.2014
- Sperrung K 59: Mitte Juli 2014
- Herstellung der Bauzufahrten: ab 14. Juli 2014
- Beweissicherungsverfahren: bis Ende Juli 2014
- voraussichtlicher Abbruch Spannbetonbrücke:
02. bis 04.08.2014
- voraussichtlicher Herstellungstermin Spundwand:
09. bis 11.08.2014
- angestrebte Baufertigstellung: 21.09.2015

Der Zeitplan des Bauablaufs kann noch variieren, da die eigentliche Bauanlaufbesprechung – in der die beauftragte Unternehmung

detaillierte Auskünfte zum Bauablauf und Bauverfahren geben wird – erst am 25.06.2014 stattfinden wird.

Im Rahmen der Ausschreibung wurden zum Schutz der Anlieger Grenzwerte nach BImSchG und der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Schutz gegen Baulärm“ vereinbart. Gleichzeitig wird die bauausführende Unternehmung zur Vermeidung der Häufigkeit von nächtlichem Lärm dazu angehalten, die Einsatzzeiten in den Nachtstunden so gering wie möglich zu halten.

Mit der Ausführung der Arbeiten wurde _____ beauftragt.

Ansprechpartner für die Dauer der Baumaßnahme:

LBV Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein

Niederlassung Lübeck

Jerusalemsberg 9

Lübeck

Fragen der Anwesenden hinsichtlich Lärmbelästigung, Schlafstörungen, Staubentwicklung, Verlängerung der Bauzeit und dergl. werden von Herrn Nieland beantwortet.

Nachdem keine Fragen mehr gestellt werden bedankt sich Bürgermeister Krönke bei Herrn Nieland für die umfangreichen Erläuterungen.

Herr Nieland verlässt die Versammlung.

Bürgermeister Krönke unterrichtet die Anwesenden über den derzeitigen Sachstand aus Sicht der Gemeinde Beschendorf. Die amtliche Umleitung der K 59 erfolgt über die Autobahn 1 bzw. über die Strecken Lensahn-Schönwalde-Neustadt und Lensahn-Cismar-Grömitz-Neustadt. Daher hat sich die Gemeindevertretung entschlossen für ca. 85.000 € den Schulweg für die Dauer der Vollsperrung der K 59 für die Anwohner der Gemeinde Beschendorf auszubauen.

Der Winterdienst in der Straße An der Brücke und im Schulweg wird durch den Landesbetrieb übernommen. In mehreren Gesprächen konnte erreicht werden, dass der öffentliche Personennahverkehr diese Strecke nutzt. Die Bushaltestellen Nienrade werden in den Bereich Kreuzung K 59 /K58 (Kirschenallee) verlegt. Diese Haltestellen werden mit einer Solarbetriebenen Straßenleuchte ausgestattet. Auch bezüglich der Schülerbeförderung konnte den Eltern entgegengekommen werden.

Der Schulweg wird derzeit auf eine Fahrbahnbreite von 5,00 m ausgebaut. 4 Ausweichen für den Begegnungsverkehr werden eingerichtet. Der Weg wird mit Asphaltrecycling befestigt. Die Einmündungen in die Kirschenallee (K58) und in die Straße An der Brücke werden asphaltiert. Fertigstellung am 27.06.2014.

Der Weg wird mit Verkehrszeichen Verbot für Fahrzeuge aller Art mit den Zusatzzeichen Anwohner der Gemeinde Beschendorf frei und Linienverkehr frei beschildert. Zusätzlich erfolgt die Beschilderung 30 km und 2,8 t.

Zu Punkt 2: Anfragen und Mitteilungen

Herr Westensee bittet darum, dass alle Bürger ihre Knicks und die Grünstreifen vor ihren Grundstücken pflegen möchte. Viele Bürger tun dies bereits; einige wenige jedoch nicht.

Herr Schlünzen appelliert an die Bürger keinen Gartenmüll an den Feldwegen zu entsorgen.

Bürgermeister Krönke teilt mit, dass am 01. Juli 2014 die nächste Sitzung der Gemeindevertretung stattfindet.

Außerdem erinnert er daran, dass in den nächsten Tagen die Widerspruchsfrist zur Planfeststellung des Beltunnels abläuft.

Ein Dank geht an die Frauengruppe der Kyffhäuser Beschendorf für den Osterschmuck des Dorfes.

Bürgermeister

Protokollführer

gesehen: _____
Amtsvorsteher

büroleitender Beamter